



TASDIQLAYMAN
Narpay tuman hokimining birinchi o'rinbosari-
Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i
A.Boliyev

2025-yil « » »

**Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT**

Narpay tumani

01.01.2025 yil holatiga

1-jadval

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	1 735 955,1
2.	Fuqarolar tashabbusi jang'armasiga o'tkazilgan mablag'*	29 418 554,0
3.	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	30 747 035,7
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar	23 905 483,1
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar	8 213 384,3
4	Fuqarolar tashabbusi jang'armasidagi qoldiq mablag'lar	407 473,4

2-jadval

T/p	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1.	Hududiy ichki yo'llar	20	umumiy uzunligi	44,1	20 509 299,8
2.	Umumiyta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	3	soni	3	
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	4	soni	4	1 152 008,1
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi		
7.	Ko'cha chiroqlarini o'matish	2	chiroqlar soni	4 dona трансформатор ва бошқа жиҳозлар	2 244 175,2
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9.	Boshqa tadbirlar		soni		
Jami:		30	X	X	23 905 483,1

Izoh:

* Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jang'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining Jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

** Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

Narpay tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari:

F.Sadriddinov



**Tashabbusli budjetlashtirish
natijalari bo'yicha ma'lumotga
1-ilova**

**Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirilishi yuzasidan
MA'LUMOT**

01.01.2025 yil holatiga
(ming so'mda)

T/r	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari		Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
			1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1.	Tuman budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag'lar		3 288 000,0	4 385 000,0	4 089 874,0	10 161 229,0	21 924 103,0	0,0	
1.	"Mening yo'lim" loyihasi uchun ajratilgan mablag'lar		4 000 000,0				4 000 000,0	0,0	
2.	Tuman budjetining qo'shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar		1 540 230,0	0,0	1 267 200,0	20 600,0	2 828 030,0	0,0	
2.1.		erkin qoldiq mablag'lari	1 540 230,0				1 540 230,0	0,0	
2.2.	Shu jumladan	tuman mahalliy budjeti daromadlarning hisobot choraklari yakunilari bo'yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi			1 267 200,0	20 600,0	1 287 800,0	0,0	
5.	2023-2024-yillardagi iqtisod qilingan mablag'			618 296,7	48 124,3		666 421,0	0,0	
6.	Jami ajratilgan mablag'lar		8 828 230,0	5 003 296,7	5 405 198,3	10 181 829,0	29 418 554,0	0,0	X

Narpay tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari:



F.Sadriddinov

**Tashabbusli budjetlashtirish
natijalari bo'yicha ma'lumotga
2-ilova**

Narpay tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT

01.01.2025 yil holatiga

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	shundan		Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilib (ming sўm)					
			onlayn ovozlar	SMS orqali		Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisob varaq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar*	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
2023-yil 2-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:						7 790 000,0	6 552 657,5	6 676 490,3	6 147 638,2	405 019,2	
1	3173565008	8 280		8 280	Turon MFY da Olchin qishlog'ining ichki yo'llarni 1800 m asfalt yotqizish	401722860182187045204118008	1 200 000,0	1 012 770,9	1 012 770,9	955 376,2	57 394,7
2	3173517008	7 909		7 909	M-37 Trassa yo'li yoqasidagi Qorasiyroq qishlog'ini 190 uydan 400 uygacha bo'lgan ko'chalarni to'liq asfalt qilish	401722860182187045204118009	1 320 000,0	946 053,3	949 324,8	733 882,6	212 170,7
3	31270457008	7 524		7 524	Narpay tumani Qozikent mahallasi Mirzavachcha , Damcha va Qiyat qishloqlari hududiga 2 Dona tmasfarmator o'rnatish , mavjud yaroqsiz stolbalarni beton stolbalarga almashtirish , ko'chalarga tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish,elektr simlarini yopiq kabellarga almashtirish	401722860182187049803098004	1 320 000,0	1 189 779,9	1 250 000,0	1 122 719,3	67 060,6
4	31258245008	6 852		6 852	Narpay tumani Do'stlik MFY Bunyodkor qishlog'ini 3000 metr masofaga teng qismini asfalt qilish	401722860182187045204118010	1 320 000,0	894 394,6	894 394,6	894 394,6	0,0
5	3167251008	6 484		6 484	"Turon MFY Ulus qishlog'ini ichki ko'chalarni 2800 metr masofaga teng qismini asfalt qilish	401722860182187045204118011	1 310 000,0	1 319 809,6	1 320 000,0	1 319 809,6	0,0
6	31270348008	5 703		5 703	Narpay tumani Qozikent mahallasi Qozikent qishlog'i hududiga 2 dona transformator o'rnatish, mavjud yaroqsiz stolbalarni beton stolbalarga almashtirish, ko'chalarga tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish, elektr simlarini yopiq kabellarga almashirish.	401722860182187049803098005	1 320 000,0	1 189 849,1	1 250 000,0	1 121 455,9	68 393,2

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlari soni	shundan		Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilib (ming sum)					
			onlayn ovozlari	SMS orqali		Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisob varaq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar*	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
2024-yil 1-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:						18 730 000,0	18 237 414,2	18 437 995,3	17 757 844,8	479 569,4	
1	032324451008	3 870		3 870	Dedan maxallasi Nurafshon kuchasini axoliga qulaylik yaratish maqsadida asfaltlashtirish	401722860182187045204118012	1 360 000,0	1 295 133,8	1 302 620,1	1 286 962,1	8 171,7
2	032299776008	5 341		5 341	Beshnov qishlog'ini 3000 metr masofani asfalt qoplamasi bilan qoplash	401722860182187045204118013	1 300 000,0	1 308 564,4	1 315 187,3	1 308 564,4	0,0
3	032301147008	2 379		2 379	Mustaqillik mahallasi Oytamg'ali qishlog'ining ichki yo'llarini asfaltlashtirish	401722860182187045204118014	1 360 000,0	1 323 753,8	1 327 064,5	1 323 753,8	0,0
4	032326444008	2 430		2 430	Navruz MFY Boygozon qishlogidagi 52 DMTT atrofidagi 3ta va qishloqning boshqa 6 ta ichki yullari Jami 3040 metr, shundan 868 metr qismini 3 metr enlilikda qolgan 2172 metr qismini 4 metr enlilikda avval qattiq tosh qoplamasi bilan keyin yangi asfalt qoplamasi bilan asfalt qilish	401722860182187045204118015	1 360 000,0	1 317 725,6	1 325 205,1	1 307 649,3	10 076,3
5	032332784008	6 482		6 482	Turon MFY Chingizkent qishlog'ining ichki yo'llarini aholiga qulaylik yaratish maqsadida asfaltlashtirish	401722860182187045204118016	1 360 000,0	1 291 511,5	1 299 760,7	1 275 375,5	16 136,0
6	032329740008	3 239		3 239	Obihayot mahallasining ichki yo'llarini tamirlash.	401722860182187045204118017	1 200 000,0	1 325 126,4	1 331 776,4	1 320 006,0	5 120,5
7	032315237008	2 926		2 926	Chorbog' MFY Jaloyer qishlog'ining kochalarini asfaltlash.	401722860182187045204118018	1 290 000,0	1 315 561,8	1 322 492,4	1 312 143,8	3 418,0
8	032297713008	2 547		2 547	Xo'jaqo'rg'on maxallasining Xo'jaqo'rg'on ko'chalariga 2.8 km masofaga asfalt koplama yotqizish	401722860182187045204118019	1 340 000,0	1 302 103,4	1 308 197,8	1 301 080,4	1 023,0
9	032329365008	3 053		3 053	Mushkent MFY yo'idan Supi ziyoratgohga boradigan va bosh qo'shni qishloq bilan bog'laydigan 2100 km yo'lini asfalt qilish	401722860182187045204118020	1 360 000,0	1 241 543,2	1 247 544,8	1 229 835,5	11 707,7
10	032316338008	3 954		3 954	Narpay maxallasidan oqib o'tuvchi Narpay kanali yo'nalishi bo'yicha(Oqtosh shaxridan Mirbozor yo'nalishiga borishda o'ng tomondagi sohil bo'yining chap tomoni) ichki yo'lini asfalt qilish	401722860182187045203118001	1 360 000,0	1 324 858,2	1 329 475,0	1 324 858,2	0,0

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlari soni	shundan		Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilib (ming sўm)					
			onlayn ovozlari	SMS orqali		Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisob varaq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar*	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
11	032316311008	3 511		3 511	Narpay maxallasidan oqib o'tuvchi Narpay kanali yo'nalishi bo'yicha (Oqtosh shaxridan Mirbozor yo'nalishiga borishda o'ng tomondagi sohil bo'yining chap tomoni) 1.7 km velo yo'lak, tungi yoritkichli piyodalar yo'laklari qurish	401722860182187045203118002	1 360 000,0	1 332 547,4	1 342 368,4	1 330 039,6	2 507,9
12	032304997008	3 328		3 328	Narpay tumani sport maktabi xududidan engil konstruksiyali 12x24 o'lchamdagi zamonaviy badiiy gimnastika zalini qurish.	401722860182187083610205002	1 360 000,0	1 246 959,2	1 360 000,0	1 152 008,1	94 951,2
13	032315891008	3 234		3 234	Farovon maxallasidan oqib o'tuvchi Narpay kanali yo'nalishi bo'yicha (Oqtosh shaxridan Mirbozor yo'nalishiga borishda o'ng tomondagi sohil bo'yining o'ng tomoni) ichki yo'lini asfalt qilish	401722860182187045203118003	1 360 000,0	1 307 102,5	1 311 641,3	985 962,4	321 140,2
14	032315800008	3 212		3 212	Farovon maxallasidan oqib o'tuvchi Narpay kanali yo'nalishi bo'yicha (Oqtosh shaxridan Mirbozor yo'nalishiga borishda o'ng tomondagi sohil bo'yining o'ng tomoni) 1.7 km velo yo'lak, tungi yoritkichli piyodalar yo'laklari qurish	401722860182187045203118004	1 360 000,0	1 304 922,7	1 314 661,4	1 299 605,7	5 317,0
2024-yil 2-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:							12 309 040,4	11 813 967,0	12 309 040,4	4 485 171,3	7 328 795,7
1	048346181008	4 325		4 325	Aholiga tibbiy xizmatlar samaradorligini oshirish maqsadida Ko'p tarmoqli markaziy poliklinika podval qismidan kasalliklarni erta aniqlash va tashxis qo'yish uchun zamonaviy laboratoriya bo'limi tashkil etish	401722860182187073101054002	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0	199 598,4	1 100 401,6
2	048345255008	4 132		4 132	Do'stlik mahallasining Chorshanba qishlog'ining asosiy ko'chasiga asfalt qoplamasi yotqizish	401722860182187045204118021	1 360 000,0	1 213 147,2	1 360 000,0	894 951,2	318 196,0
3	048345929008	3 951		3 951	10-maktab binosini qayta tamirlash rekonstruksiya qilish, jixozlash	401722860182187092100072005	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	40 522,5	1 159 477,5
4	048345356008	3 815		3 815	Yangiariq mahallasidagi Jangchi, Sardoba, Kabutar va Uzun ko'chalari ichki yo'llarini asfalt qilish	401722860182187045204118022	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	880 771,9	479 228,1
5	048346382008	3 705		3 705	Qozikent MFY 52-maktabning eski moslashtirilgan o'quv binosini kapital tamirlash	401722860182187092100072003	1 360 000,0	1 236 077,5	1 360 000,0	199 088,7	1 036 988,9

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlari soni	shundan		Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilib (ming sum)					
			onlayn ovozlari	SMS orqali		Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisob varaq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar*	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
6	048349582008	3 695		3 695	Narpay tumani sport maktabi xududidagi 60x90 o'lchamdagi futbol o'yingohini tuproq bilan to'g'irlash, o'yingoh to'rt burchagidan sug'orish sistemasini o'rnatish hamda 400x6=2400 kv.m yugurish yo'laklarini rezina kauchuk bilan qoplash hamda 22x44 o'lchamdagi sun'iy qoplamali mini futbol maydonini yangidan qurish.	401722860182187083610205003	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	16 133,0	1 343 867,0
7	048357426008	3 543		3 543	Boshqa ta'lim muassasalarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	401722860182187092902350001	672 830,0	634 101,0	672 830,0	622 603,0	11 498,0
8	048355377008	3 352		3 352	Boshqa ta'lim muassasalarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	401722860182187092901350001	1 220 150,0	1 220 150,0	1 220 150,0	1 076 998,0	143 152,0
9	048336155008	2 812		2 812	Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qo'shimcha 80 o'rinli o'quv binosi qurish, asosiy bino sinf xonalari, sport zalning pol qismini almashtirish, sinf eshiklarini yangilash	401722860182187092100072004	1 360 000,0	1 249 550,2	1 360 000,0	233 677,2	1 015 873,0
10	048335928008	2 421		2 421	Ko'k ota mahallasidagi Chinobod va Yashnabod ko'chalarini 1392 metr yo'l qismiga asfalt qoplamasi yotqizish.	401722860182187045204118023	1 116 060,4	1 040 941,1	1 116 060,4	320 827,4	720 113,7
JAMI HAMMASI:							38 829 040,4	36 604 038,7	37 423 526,0	28 390 654,4	8 213 384,3

Narpay tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari:



F.Sadriddinov